

**План реализации инициативного проекта
строительства спортивного, детского игрового комплекса
в селе Семибугры, ул.Курманова 1 Б,
Камызякского района Астраханской области**

Этапы	Сроки
Демонтаж оборудования установленного на старой площадке ,вместе с заборным ограждением	с 1 июля по 5 июля 2023 г
Прокладка кабеля уличного освещения и нижней (каркасной) части фонарей	с 6 июля по 15 июля 2023 г
Планировка поверхности	с 16 июля по 25 июля 2023 г
Установка бардюрного камня	с 26июля по 15 августа 2023 г
Установка комплекса варкаут	с 16 августа по 20 августа 2023 г
Установка детского игрового комплекса	с 16 августа по 30 августа 2023 г
Укладка щебеночного основания	с 31 августа по 4 сентября 2023 г
Укладка бетонного основания	с 5 сентября по 9 сентября 2023 г
Укладка песчаного основания	с 10 сентября по 14 сентября 2023 г
Укладка тротуарной плитки	с 15 сентября по 5 октября 2023 г
Установка тренажерного оборудования, баскетбольных колец и верхней части фонарей	с 5 октября по 9 октября 2023 г
Заливка резинового покрытия	с 10 октября по 24 октября 2023 г
Установка забора	с 13 октября по 27 октября 2023 г
Установка лавочек и урны	с 27 октября по 31 октября 2023 г

Планируемый срок реализации инициативного проекта - 31 октября 2023 г