

**План реализации инициативного проекта  
устройства детской игровой площадки  
в селе Бирючек, ул.Степная, з/у 3Е,  
Камызякского района Астраханской области**

№ п/п	Этапы	Сроки
1	Планировка поверхности	с 1 июля по 5 июля 2024 г.
2	Прокладка кабеля уличного освещения и нижней (каркасной) части фонарей	с 6 июля по 15 июля 2024 г.
3	Установка бардюрного камня	с 16 июля по 31 июля 2024 г.
4	Укладка щебеночного основания	с 1 августа по 5 августа 2024 г.
5	Установка детского игрового комплекса	с 6 августа по 15 августа 2024 г.
6	Укладка песчаного основания	с 16 августа по 20 августа 2024 г.
7	Укладка тротуарной плитки	с 20 августа по 31 августа 2024 г.
8	Установка верхней части фонарей	с 1 сентября по 5 сентября 2024 г.
9	Установка забора	с 6 сентября по 15 сентября 2024 г.
10	Установка лавочек и урны	с 16 сентября по 20 сентября 2024 г.

Планируемый срок реализации инициативного проекта – 31 октября 2024 г.